

Số: /BC-UBND

Tủa Chùa, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Thực hiện Chương trình công tác tháng 11 năm 2024, UBND huyện tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

#### PHẦN THỨ NHẤT

#### TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 lên các dự án đầu tư xây dựng nhiều, kế hoạch vốn giao lớn lên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Tuy còn một số khó khăn, vướng mắc nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao của UBND huyện, Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã đạt được một số kết quả tích cực, qua đó rút ra được một số bài học kinh nghiệm để xây dựng và triển khai tốt hơn Kế hoạch đầu tư công các năm tiếp theo góp phần thực hiện hoàn thành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND huyện thông qua.

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2024: 294.106 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến ngày 15/11/2024: 151.019 triệu đồng, đạt 51,35% kế hoạch vốn giao; ước thực hiện cả năm 2024: 294.106 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao, cụ thể như sau:

##### 1. Vốn ngân sách địa phương

##### 1.1. Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý

Kế hoạch vốn giao 10.000 triệu đồng, giải ngân đến 15/11/2024: 10.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

##### 1.2. Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý

Kế hoạch vốn giao năm 2024: 18.009 triệu đồng, giải ngân đến 15/11/2024: 9.468 triệu đồng, đạt 52,58% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2025 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

##### 2. Vốn ngân sách Trung ương

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024: 164.280 triệu đồng, giải ngân đến ngày 15/11/2024: 82.242 triệu đồng, đạt 50,06% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/01/2025: 164.280 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

### **2.1. Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH các vùng**

Kế hoạch vốn giao 48.000 triệu đồng, giải ngân đến 15/11/2024: 37.840 triệu đồng, đạt 78,83% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/01/2025: 48.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

### **2.2. Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa**

Kế hoạch vốn giao 116.280 triệu đồng, giải ngân đến 15/11/2024: 44.402 triệu đồng, đạt 38,19% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/01/2025: 116.280 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

### **3. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia**

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024: 101.817 triệu đồng, giải ngân đến 15/11/2024: 49.309 triệu đồng, đạt 47,38% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/01/2025: 101.817 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

#### **3.1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững**

Kế hoạch vốn giao 40.197 triệu đồng, giải ngân đến 15/11/2024: 13.986 triệu đồng, đạt 34,79% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/01/2025: 40.197 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

#### **3.2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới**

Kế hoạch vốn giao 4.690 triệu đồng, giải ngân đến 15/11/2024: 4.502 triệu đồng, đạt 95,98% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/01/2025: 4.690 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

#### **3.3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

Kế hoạch vốn giao 56.930 triệu đồng, giải ngân đến 15/11/2024: 30.822 triệu đồng, đạt 54,14% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến ngày 31/01/2025: 56.930 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

*(chi tiết Biểu số 01, 02, 03, 04 kèm theo)*

## **II. VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

### **1. Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bùng sáng Điện Biên”) - huyện Tủa Chùa**

Kế hoạch vốn giao năm 2024: 84.601 triệu đồng. Dự án đang trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng. Hiện dự án chưa giải ngân, ước giải ngân đến ngày 31/01/2025: 62.194 triệu đồng, đạt 73,51% kế hoạch vốn giao.

## **III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN KÉO DÀI SANG NĂM 2024**

### **1. Vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024**

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công kéo dài năm 2023 sang năm 2024: 23.602,438 triệu đồng; đã giải ngân: 21.670,715 triệu đồng, đạt 91,82% kế hoạch vốn giao, chi tiết cụ thể như sau:

**1.1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:** Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024: 11.340,749 triệu đồng, đã giải ngân: 10.445,705 triệu đồng, đạt 92,11% kế hoạch vốn giao;

**1.2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:** Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024: 1.262,778 triệu đồng, đã giải ngân: 1.262,778 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao;

**1.3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:** Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024: 10.998,911 triệu đồng, đã giải ngân: 9.962,232 triệu đồng, đạt 90,57% kế hoạch vốn giao.

## **2. Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2024**

**2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:** Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024: 2.258 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.

*(chi tiết Biểu số 01A, 02A, 03A kèm theo)*

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Những kết quả đạt được**

- Công tác phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 cho các chương trình, dự án, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Luật Đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của HĐND, UBND tỉnh; phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của huyện;

- Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công của UBND huyện được triển khai đồng bộ, quyết liệt, cụ thể với các giải pháp linh hoạt, kịp thời;

- Công tác quản lý nhà nước về đầu tư công được chú trọng, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; dự án; thiết kế kỹ thuật, dự toán đảm bảo quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu, khả năng cân đối nguồn vốn; công tác đấu thầu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu, lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu về tiến độ gói thầu và chất lượng công trình;

- Các chủ đầu tư đã chủ động phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện;

- Các công trình dự án đầu tư trên địa bàn khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện.

### **2. Một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế**

- Tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn còn đạt thấp chưa đạt mục tiêu đề ra; một số dự án mới được điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024, các dự án này đang triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân;

- Chất lượng công tác lập kế hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư của một số đơn vị chuyên môn, các chủ đầu tư còn hạn chế, chưa chủ động dẫn đến việc phải hủy bỏ danh mục, điều chỉnh dự án, vốn đầu tư;

- Việc chấp hành các quy định của Luật Đầu tư công; công tác bồi thường, GPMB tuy đã được tập trung chỉ đạo, song vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định.

### **3. Giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024**

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các đơn vị, địa phương và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các đơn vị và các dự án có khả năng tốt hơn;

- Thông qua việc làm tốt công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, người dân và đặc biệt là người nghèo hiểu rõ hơn về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Người dân được nâng cao về nhận thức, thấy được lợi ích từ các công trình, dự án đầu tư giúp cho thực hiện các hoạt động sản xuất, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo;

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân và kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đặc biệt là các dự án vướng mắc trong công tác GPMB.

## **PHẦN THỨ HAI DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025**

### **I. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ CÔNG TRONG NĂM 2025**

**1. Mục tiêu:** Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025. Trong đó vốn đầu tư công tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các xã vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 95%.

### **2. Định hướng đầu tư công trong năm 2025**

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Tủa Chùa và các quy hoạch ngành, lĩnh vực được phê duyệt;

- Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án quan trọng, trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và các vùng đặc biệt khó khăn.

## **II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025**

Tổng cộng dự kiến kế hoạch vốn năm 2025: 259.257 triệu đồng bố trí cho 79 chương trình, dự án (dự án thành phần), cụ thể như sau:

**1. Vốn ngân sách địa phương:** Tổng dự kiến kế hoạch vốn năm 2025: 23.461 triệu đồng thực hiện đầu tư, bố trí cho 11 chương trình, dự án, trong đó:

**1.1. Vốn ngân sách Tỉnh quản lý:** Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025: 5.092 triệu đồng thực hiện đầu tư, bố trí cho 01 dự án;

**1.2. Vốn ngân sách Huyện quản lý:** Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025: 18.369 triệu đồng thực hiện đầu tư, bố trí cho 10 chương trình, dự án;

**2. Vốn ngân sách trung ương:** Tổng dự kiến kế hoạch vốn năm 2025: 29.238 triệu đồng thực hiện đầu tư, bố trí cho 17 dự án thành phần thuộc dự án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa;

**3. Vốn ngân sách Trung ương và vốn cân đối ngân sách địa phương:** Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025: 40.000 triệu đồng thực hiện đầu tư, bố trí cho 01 dự án;

**4. Các chương trình mục tiêu quốc gia:** Tổng dự kiến kế hoạch vốn năm 2025: 166.558 triệu đồng thực hiện đầu tư, bố trí cho 50 dự án, trong đó:

**4.1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025:** Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025: 26.531 triệu đồng thực hiện đầu tư, bố trí cho 04 dự án.

**4.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025:** Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025: 18.657 triệu đồng thực hiện đầu tư, bố trí cho 08 dự án.

**4.3. Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025:** Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025: 121.370 triệu đồng thực hiện đầu tư, bố trí cho 38 dự án.

*(chi tiết như biểu kèm theo)*

## **4. Giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025**

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án trọng

điểm của huyện. Tiếp tục đơn giản hóa cao nhất về trình tự, thủ tục, tăng cường giám sát, hậu kiểm, chống thất thoát, lãng phí;

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. Chấn chỉnh và tăng cường vai trò trách nhiệm quản lý của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt;

- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần nâng cao năng lực quản lý, chất lượng trong công tác lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 của đơn vị theo đúng các quy định về phân bổ, bố trí và sử dụng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng kế hoạch đầu tư công chung của toàn tỉnh;

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, thực hiện rà soát điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ, các dự án hết nhu cầu giải ngân, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện;

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, để tránh việc bị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách nhà nước năm 2024 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của UBND huyện Tủa Chùa./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Điện Biên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên;
- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Tuân**