

Số: 56 /TB-TTHĐND

*Tủa Chùa, ngày 21 tháng 6 năm 2023*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa “Về việc tổ chức triển khai, thực hiện đầu tư đối với các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021, 2022”**

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 15/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; Quyết định số 02/QĐ-TTHĐND ngày 21/4/2023 của Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “ Về việc tổ chức triển khai, thực hiện đầu tư đối với các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021, 2022”.

Tại phiên họp thứ 24 ngày 08/6/2023, Thường trực HĐND huyện đã xem xét Báo số 50a/BC-ĐGS ngày 02/6/2023 của Đoàn Giám sát, Thường trực HĐND huyện thống nhất Kết luận như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

Các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư đã xây dựng nguyên tắc, tiêu chí lập kế hoạch đầu tư gắn với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, 2022 của huyện và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Việc phân bổ nguồn vốn đầu tư cơ bản đã tuân thủ tiêu chí, định mức với quan điểm ưu tiên theo thứ tự, bổ sung vốn cho các công trình chuyển tiếp, sau đó bố trí vốn cho các công trình khởi công mới.

Việc khởi công các công trình, dự án mới đã có sự tập trung, đầu tư có trọng điểm. Tiến độ thực hiện các danh mục công trình cơ bản đảm bảo theo yêu cầu; trong quá trình thực hiện các chủ đầu tư đã thực hiện trình tự, thủ tục các giai đoạn đảm bảo theo đúng quy định, góp phần vào nâng cao hiệu quả đầu tư. Nhìn chung, việc thực hiện các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021, 2022 đã mang lại nhiều kết quả tích cực; hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

#### **II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

##### **1. Tồn tại, hạn chế**

- Trong công tác triển khai các gói thầu thi công xây dựng còn gặp khó khăn trong công tác vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng.

- Chưa cân đối bố trí bổ sung vốn cho 02 dự án: Sửa chữa, nâng cấp NSH thôn 1 và trung tâm xã Lao Xả Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên và dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đầu tư giá quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa để triển khai theo quy định.

- Một số hạng mục công trình: Kè chống sạt lở suối Bản Báng + Nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước bản Nong Hung, xã Mường Báng huyện Tủa Chùa còn chưa thực hiện được.

- Một số công trình như: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai NSH cụm 2, thôn Phi Giàng, xã Tủa Thàng cho thấy thiết kế, thi công không có tường kè be chắn khu vực mó nước đầu mối, dẫn đến bị đất đá bị lấp đầy khu vực thượng lưu của đầu mối; công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai NSH thôn Cánh Phình, xã Lao Xả Phình vị trí đặt bể chứa có sê dịch khoảng 10m so với vị trí thiết kế đã được phê duyệt nên không thuận tiện cho các hộ dân đến lấy nước để sử dụng.

- Công tác giám sát thi công một số đoạn thuộc hạng mục rãnh thoát nước đường vào Trạm y tế và điểm Trường Tiểu học số 2 xã Sính Phình chưa đảm bảo.

- Một số công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc Ban Quản lý dự án các công trình huyện chưa lập hồ sơ quyết toán theo quy định.

- Việc tham mưu phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện còn chậm chưa tuân thủ theo quy định tại Điều 47 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công như công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa; sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai điểm trường Phiêng Bung, Trường Mầm non Sơn Ca, xã Mường Báng và điểm trường Tỉnh B, Trường Mầm non xã Xá Nhè ngày nộp hồ sơ quyết toán 11/01/2022 nhưng đến ngày 13/12/2022, ngày 21/12/2022 mới phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành...

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân chưa thực sự quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng và việc vận hành, bảo quản các công trình sau đầu tư.

## **2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế**

### **2.1. Nguyên nhân khách quan**

- Do nguồn vốn của các công trình, dự án còn hạn chế, vì vậy các công trình, dự án được đầu tư không có chi phí đền bù giải phóng mặt bằng; thời tiết không thuận lợi và do ảnh hưởng của dịch Covid-19...

- Giá cả vật tư, nguyên liệu, nhân công luôn biến động, mất thời gian để thực hiện các thủ tục bổ sung, điều chỉnh dự án, ... làm chậm tiến độ, kéo dài thời gian thi công.

- Về cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Từ năm 2015 đến nay, trải qua 04 lần thay đổi cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng (*Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019; Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021*) dẫn tới công tác chuẩn bị đầu tư gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn tới tiến độ thực hiện dự án. Hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư theo Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và công tác giám sát cộng đồng chưa thực sự được quan tâm thường xuyên.

- Về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của nhiều ngành, lĩnh vực liên quan như: Tài nguyên, môi trường, lâm nghiệp, quy hoạch, ... nên khó khăn trong công tác quản lý dự án.

## **2.2. Nguyên nhân chủ quan**

- Một số người dân có tư tưởng trục lợi từ công tác đền bù giải phóng mặt bằng gây khó khăn trong quá trình thi công làm kéo dài tiến độ dự án; một số dự án phải thu hẹp, cắt giảm khối lượng do không giải phóng được mặt bằng ảnh hưởng đến chất lượng, thẩm mỹ, hiệu quả công trình.

- Công tác kiểm tra, giám sát của một số chủ đầu tư; lãnh đạo cơ quan chuyên môn có lúc chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị được giao làm chủ đầu tư và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trong việc thực hiện giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành chưa kịp thời.

- Kinh nghiệm và năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế có mặt còn hạn chế chưa phù hợp với tình hình thực tế.

- Cán bộ giám sát công trường của chủ đầu tư có lúc, có nơi thiếu kiên quyết trong việc đề nhà thầu thi công chưa đảm bảo chất lượng.

- Công tác tham mưu của cán bộ chuyên môn của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trong việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành còn chậm chưa đúng với các quy định hiện hành.

## **III. KIẾN NGHỊ CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN**

Để việc thực hiện tốt việc tổ chức triển khai, thực hiện đầu tư đối với các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021, 2022 trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các cơ quan đơn vị liên quan.

### **1. Đối với UBND huyện**

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị có giải pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nhân dân có đất để GPMB đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện; tăng cường công tác tuyên truyền người dân bảo vệ tài sản của các công trình, dự án đã được nhà nước đầu tư.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng như: Công tác thẩm định, nghiệm thu, giải ngân, thanh quyết toán; công tác khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì, quản lý chất lượng công trình theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư công; tăng cường công tác đánh giá, giám sát đầu tư; quan tâm vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư hưởng lợi từ dự án...; tích cực phối hợp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư, các công trình xây dựng cơ bản còn vướng mắc về thủ tục giải phóng mặt bằng.

- Quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tạo điều kiện cho Ban hoạt động hiệu quả góp phần vào nâng cao chất lượng đầu tư trên địa bàn.

## **2. Đối với các đơn vị được giao làm chủ đầu tư**

- Tiếp tục thực hiện và triển khai các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021, 2022 đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- Phối kết hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân có đất bị ảnh hưởng thu hồi GPMB để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo cán bộ giám sát công trình, nhà thầu thi công nâng cao tinh thần, trách nhiệm; tuân thủ hồ sơ thiết kế, định mức được duyệt đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình và các quy định hiện hành.

- Thực hiện việc nghiệm thu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; thanh, quyết toán các công trình, dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng thời hạn quy định, không để tồn đọng.

- Ban Quản lý dự án các công trình huyện khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục tồn tại hạn chế đối với một số đoạn thuộc hạng mục rãnh thoát nước đường vào Trạm y tế và điểm Trường Tiểu học số 2 xã Sính Phình.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với UBND xã Tủa Thàng sớm khắc phục những tồn tại hạn chế đối với công trình: Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai NSH cụm 2, thôn Phi Giàng, xã Tủa Thàng.

## **3. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện**

- Tham mưu cho UBND huyện cân đối bố trí ưu tiên bổ sung vốn cho dự án: Sửa chữa, nâng cấp NSH thôn 1 và Trung tâm xã Lao Xả Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên và dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đầu giá quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa để triển khai theo quy định và các dự án đã quyết toán dự án hoàn thành còn thiếu vốn.

- Nâng cao trách nhiệm, phối hợp với các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ trong việc quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định tại Điều 47 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

#### **4. Đối với UBND các xã, thị trấn**

Tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân trong việc giải phóng mặt bằng; vận hành, bảo quản các công trình sau đầu tư.

Trên đây là Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề “Về việc tổ chức triển khai, thực hiện đầu tư đối với các dự án huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021, 2022”./.

**Nơi nhận:**

- TT. Huyện ủy; (thay B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- ĐB HĐND huyện;
- Các cơ quan đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng NN&PTNT, Phòng TC-KH, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Ban QLDACCT, Phòng Dân tộc;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN  
CHỦ TỊCH**

**Giàng A Páo**