

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Số quyết định, ngày/tháng/năm phê duyệt	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn giao		Kết quả thực hiện				Tỷ lệ giải ngân(%)		Số chưa giải ngân	Nhu cầu vốn còn thiếu	Ghi chú (đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành, đang thi công,...) đã quyết toán dự án hoàn thành
						Tổng số	31/3/2023	Giá trị KL thực hiện		Giải ngân		Tổng số	31/3/2023			
								Tổng số	31/3/2023	Tổng số	31/3/2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11/7*100	14=12/8*100	15=7-11	16	17
	TỔNG CỘNG = A+B+C+D+Đ				141.219	91.939	91.940	85.718	85.718	82.232	82.232	89	89	9.700	43.494	
A	Ban quản lý dự án các công trình huyện				127.079	82.459	82.459	75.726	75.725	73.649	73.649	89	89	8.803	39.456	
	Năm 2021				72.190	59.908	59.908	60.448	60.448	59.001	59.001	98	98	900	10.557	
I	Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý				14.990	13.990	13.990	13.983	13.983	13.983	13.983			0		
1	Trường mầm non Thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2)	Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 30/03/2021	TT Tủa Chùa	Nhà lớp học mầm non 08 phòng; Nhà 2 tầng, Nhà Ban Giám hiệu 08 phòng; Nhà 2 tầng, Nhà bếp; Nhà 1 tầng, Nhà để xe giáo viên; Nhà cấp IV-1 tầng, các hạng mục phụ trợ và thiết bị	14.990	13.990	13.990	13.983	13.983	13.983	13.983	100	100			Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
II	Vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác				57.200	45.918	45.918	46.465	46.465	45.018	45.018			900	10.557	
1	Dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai kê chắn đất cánh đồng Tà Là Cáo, xã Sinh Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên	Nghị quyết số: 54/NQ-HĐND ngày 29/7/2021	Xã Sinh Phình	Xây dựng 1.277,93 m kê BTCT; đường giao thông, sân luyện tập hoạt động văn hóa	14.990	14.102	14.102	14.859	14.859	14.102	14.102	100	100	0	756,5	Đã nộp hồ sơ Quyết toán DAHT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Số quyết định, ngày/tháng/năm phê duyệt	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn giao		Kết quả thực hiện				Tỷ lệ giải ngân(%)		Số chưa giải ngân	Nhu cầu vốn còn thiếu	Ghi chú (đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành, đang thi công,...) đã quyết toán dự án hoàn thành
						Tổng số	31/3/2023	Giá trị KL thực hiện		Giải ngân		Tổng số	31/3/2023			
								Tổng số	31/3/2023	Tổng số	31/3/2023					
2	Dự án: Xây dựng hạng mục phụ trợ nhà văn hóa xã Sín Chải	Quyết định số: 2295/QĐ-UBND ngày 6/12/2021	Xã Sín Chải	Phá dỡ, xây dựng mới một số hạng mục: cổng, kè đá, sân bê tông, nhà vệ sinh	750	723	723	723	723	723	723	100	100	0	0,0	Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
3	Dự án: Kè chống sạt lở cánh đồng Chiếu Tỉnh, xã Tá Phìn, huyện Tủa Chùa	Quyết định số: 117/QĐ-UBND ngày 4/2/2021	Xã Tá Phìn	Xây dựng 163,69m kè BT	3.000	2.810	2.810	2.811	2.811	2.810	2.810	100	100	0	0,504	Đã QT DA Hoàn thành
4	Dự án: Xây dựng cổng chào và hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường từ trụ sở UBND xã Mường Báng - Đội 10 và vào khu TĐC Huổi Lực, huyện Tủa Chùa (xây mới)	Số: 2293/QĐ-UBND ngày 6/12/2021	xã Mường Báng	Xây dựng cổng chào, lắp đặt hệ thống đèn cao áp	4.995	4.995	4.995	4.944	4.944	4.640	4.640	93	93	354,7		Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
5	Xây dựng Nhà văn hóa TDP Thống nhất thị trấn Tủa Chùa	Số 2298/QĐ-UBND ngày 6/12/2021	TT Tủa Chùa	Xây dựng 01 nhà văn hoá, sân bê tông, cổng chính, tường rào	800	798	798	798	798	798	798	100	100	0	0	Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Số quyết định, ngày/tháng/năm phê duyệt	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn giao		Kết quả thực hiện				Tỷ lệ giải ngân(%)		Số chưa giải ngân	Nhu cầu vốn còn thiếu	Ghi chú (đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành, đang thi công,...) đã quyết toán dự án hoàn thành
						Tổng số	31/3/2023	Giá trị KL thực hiện		Giải ngân		Tổng số	31/3/2023			
								Tổng số	31/3/2023	Tổng số	31/3/2023					
6	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện	Số: 2294/QĐ-UBND ngày 6/12/2021	TT Tòa Chùa	Xây dựng Nhà lớp học 8 phòng + hội trường: Nhà cấp III - 2 tầng, Nhà lớp học + ban giám hiệu: Nhà cấp III - 2 tầng, Nhà nội trú học sinh (nhà số 9) Nhà cấp IV - 1 tầng, Nhà nội trú học sinh (nhà số 10 sửa chữa -02 nhà): Nhà cấp IV - 1 tầng, Nhà bếp: Nhà cấp IV - 1 tầng, Nhà vệ sinh khu nội trú: Nhà cấp IV - 1 tầng, Nhà ở công vụ 3 gian, Nhà vệ sinh (02 nhà): Nhà cấp IV - 1 tầng, các hạng mục phụ trợ	4.995	4.995	4.995	4.837	4.837	4.508	4.508	90	90	487,0		Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
7	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc các cơ quan trực thuộc UBND huyện (Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và trụ sở cũ của Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Tòa Chùa)	Nghị quyết số: 55/NQ/HĐND ngày 29/7/2021	TT Tòa Chùa	Sửa chữa: nhà làm việc 02 tầng trung tâm nhà văn hóa phát thanh truyền hình huyện; nhà làm việc 03 tầng trung tâm kế hoạch hóa gia đình; 01 tầng nhà làm việc dịch vụ nông nghiệp và xây dựng các hạng mục phụ trợ khác	4.200	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	100	100	0	0	Đã QT DA Hoàn thành
8	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đầu tư giá quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tòa Chùa	Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 1/7/2021	TT Tòa Chùa	San mặt bằng; 1,19 ha; nền mặt đường dài 471,85m	10.000	200	200	200	200	200	200	100	100	0	9.800	Chưa được bổ sung vốn để triển khai

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Số quyết định, ngày/tháng/năm phê duyệt	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn giao		Kết quả thực hiện				Tỷ lệ giải ngân(%)		Số chưa giải ngân	Nhu cầu vốn còn thiếu	Ghi chú (đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành, đang thi công,...) đã quyết toán dự án hoàn thành
						Tổng số	31/3/2023	Giá trị KL thực hiện		Giải ngân		Tổng số	31/3/2023			
								Tổng số	31/3/2023	Tổng số	31/3/2023					
9	Các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã Sính Phình	Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 20/01/2021	xã Sính phình, huyện Tủa Chùa	Công chính và biên trụ sở, Nhà ga ra xe, Tường rào, Sân, đường bê tông, Rãnh thoát nước	870	866	866	866	866	866	100	100	0	0	Đã QT DA Hoàn thành	
10	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tủa Thàng	Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 24/02/2021	Xã Tủa Thàng	Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, nhà WC; xây dựng mới Nhà làm việc bộ phận một cửa và các hạng mục phụ trợ	3.000	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911	100	100	0	0	Đã QT DA Hoàn thành	
11	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Trung Thu	Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 25/02/2021	Xã Trung Thu	Cải tạo Nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ; Xây dựng mới nhà làm việc bộ phận một cửa	3.100	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984	100	100	0	0	Đã QT DA Hoàn thành	
12	Nâng cấp tuyến đường Mường Đùn - Nà Sa (Phân đoạn: Lý trình Km0+00 - Km1+200) xã Mường Đùn, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên	Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/11/2020	xã Mường Đùn	GTNT B, L=1,308km	6.500	6.420	6.420	6.420	6.362	6.362	99	99	58		Đã QT DA Hoàn thành	
Năm 2022					54.889	22.551	22.551	15.278	15.278	14.647	14.647	65	65	7.903	28.899	
Vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác					54.889	22.551	22.551	15.278	15.278	14.647	14.647	65	65	7.903	28.898,5	

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Số quyết định, ngày/tháng/năm phê duyệt	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn giao		Kết quả thực hiện				Tỷ lệ giải ngân(%)		Số chưa giải ngân	Nhu cầu vốn còn thiếu	Ghi chú (đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành, đang thi công,...) đã quyết toán dự án hoàn thành
						Tổng số	31/3/2023	Giá trị KL thực hiện		Giải ngân		Tổng số	31/3/2023			
								Tổng số	31/3/2023	Tổng số	31/3/2023					
1	Dự án: Đấu giá đất Huồi Lực, thị trấn Tủa Chùa	Số: 1444/QĐ-UBND ngày 14/6/2022	Thị trấn Tủa Chùa	San nền, xây dựng 149m rãnh thoát nước, tuyến nước ống sinh hoạt L = 305,12 m	580	580	580	498	498	200	200	34	34	380		Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
2	Đường giao thông Hấu Chua - Làng Giang, xã Sín Chải	Số: 58 /NQ-HĐND ngày 14/12/2022	Xã Sín Chải	GTNT C, L=1,821 km	14.000	2.365,5	2.365,5							2.365,5	11.634,5	Đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
3	Đường liên thôn Quyết Tiến (Thị trấn) - Sông Ún (xã Mường Báng)	Số: 57 /NQ-HĐND ngày 14/12/2022	Thị trấn Tủa Chùa, Xã Mường Báng	GTNT B, L=3,034km	8.769	1.480	1.480							1.480	7.289	Đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
4	Kè bảo vệ đất sản xuất cánh đồng Na Pa, xã Tủa Thàng	Số: 56/NQ/HĐND ngày 14/12/2022	Xã Tủa Thàng	Xây dựng 1519,6 m kè BT	7.000	1.180	1.180							1.180	5.820	Đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
5	Nước sinh hoạt thôn Háng Đê Đê, Tà Pao, trường THCS, tiểu học, trạm y tế xã Sính Phình	Số 2932/QĐ-UBND ngày 06/12/2022	xã Sính phình, huyện Tủa Chùa	Cấp cho 1023 nhân khẩu; Đập tràn đa giác; tuyến ống L= 1300m; Công trình trên tuyến và thiết bị lắng lọc	5.000	845	845							845	4.155	Đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Số quyết định, ngày/tháng/năm phê duyệt	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn giao		Kết quả thực hiện				Tỷ lệ giải ngân(%)		Số chưa giải ngân	Nhu cầu vốn còn thiếu	Ghi chú (đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành, đang thi công,...) đã quyết toán dự án hoàn thành
						Tổng số	31/3/2023	Giá trị KL thực hiện		Giải ngân		Tổng số	31/3/2023			
								Tổng số	31/3/2023	Tổng số	31/3/2023					
6	Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III (điều chỉnh, bổ sung)	Số: 1424/QĐ-UBND, ngày 9/6/2022	Thị trấn Tủa Chùa	San nền; kè đá hộc; Mương thủy lợi; Cổng; tường rào; lan can đỉnh kè; rãnh thoát nước; sân đường BT; cấp nước, điện; PCCC; ĐTXD nhà ki ốt số 1, 2, 3; Nhà bán hàng ăn khu chợ đêm; Nhà vệ sinh ngoài trời; Phá dỡ: Kè đá cũ, nhà ki ốt cũ, nhà vệ sinh cũ; Các hạng mục phụ: Sân khấu, kè đá, đường vào chợ, cổng chính - phụ, cổng trang trí, dàn vòm trang trí, tường rào, sân bê tông, vỉa hè, bồn hoa, cấp nước, PCCC	14.990	11.550	11.550	10.245	10.245	10.245	10.245	89	89	1.305		Đang thi công
7	Nâng cấp tuyến đường Sinh Phình - Dê Giàng (phân đoạn Km3 - Km3+981); đường vào trạm y tế và điểm trường tiểu học số 2 xã Sinh Phình (điều chỉnh, bổ sung)	Số: 1948/QĐ-UBND ngày 23/8/2022	xã Sinh phình, huyện Tủa Chùa	Nâng cấp, cải tạo L=1,39km, rãnh BT, kè đá hộc; Điều chỉnh lại hướng tuyến. Tăng chiều dài rãnh thoát nước L = 135m. Tăng chiều dài kè L = 81m.	4.550	4.550	4.550	4.535	4.535	4.202	4.202	92	92	348		Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
B	Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện				4.650	2.732	2.732	2.610	2.610	2.610	2.610	96	96	122	1.175	
	Năm 2021				2.950	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	100	100	0	1.175	
	Vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác				2.950	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	100	100	0	1.175	

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Số quyết định, ngày/tháng/năm phê duyệt	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn giao		Kết quả thực hiện				Tỷ lệ giải ngân(%)		Số chưa giải ngân	Nhu cầu vốn còn thiếu	Ghi chú (đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành, đang thi công,...) đã quyết toán dự án hoàn thành
						Tổng số	31/3/2023	Giá trị KL thực hiện		Giải ngân		Tổng số	31/3/2023			
								Tổng số	31/3/2023	Tổng số	31/3/2023					
1	Sửa chữa cống thoát nước tổ dân phố Thăng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa	Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 17/12/2021	Thị trấn Tủa Chùa	- Hồ thu: Xây mới 02 hồ thu bằng BTCT M250 đá 1x2 với kích thước thông thủy hồ 1 (1,3x1,3x3,5)m, hồ 2 (1,3x1,3x3,9)m; thành dày 30cm, dưới lót bê tông M150 đá 1x2, dày 10 cm. - Cống: Xây mới cống hộp đồ trực tiếp bằng BTCT M250 đá 1x2; dưới lót BT M150 đá	1.300	912	912	912	912	912	912	100	100	0	386	Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Số quyết định, ngày/tháng/năm phê duyệt	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn giao		Kết quả thực hiện				Tỷ lệ giải ngân(%)		Số chưa giải ngân	Nhu cầu vốn còn thiếu	Ghi chú (đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành, đang thi công,...) đã quyết toán dự án hoàn thành
						Tổng số	31/3/2023	Giá trị KL thực hiện		Giải ngân		Tổng số	31/3/2023			
								Tổng số	31/3/2023	Tổng số	31/3/2023					
2	Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường giao thông Tả Sin Thàng - Lao Xã Phình	Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 17/12/2021	Xã Lao Xã Phình	Điểm 1 Km4+700: Đào, hót sạt đất đá, khơi thông rãnh thoát nước, cắt cơ hạ tải đỉnh mái taluy; bổ sung kê rọ đá học L=8m. - Điểm 1A Km4+900: Đào, hót sạt đất đá, khơi thông rãnh thoát nước, cắt cơ hạ tải đỉnh mái taluy; - Điểm 2 Km5+300: Đào, hót sạt đất đá, khơi thông rãnh thoát nước, cắt cơ hạ tải đỉnh mái taluy; bổ sung kê bằng BTXM M200, đã 2x4, cao H =3m L=8m. - Điểm 3 Km5+400: Đào, hót sạt đất đá, khơi thông rãnh thoát nước, cắt cơ hạ tải đỉnh mái taluy; bổ sung kê bằng rọ đá học L=38m. - Điểm 3A Km5+600: Đào, hót sạt đất đá, khơi thông rãnh thoát nước, cắt cơ hạ tải đỉnh mái taluy;	1.650	500	500	500	500	500	500	100	100	0	789	Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
Năm 2022					1.700	1.320	1.320	1.198	1.198	1.198	1.198	91	91	122	0	
Vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác					1.700	1.320	1.320	1.198	1.198	1.198	1.198	91	91	122	0	

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Số quyết định, ngày/tháng/năm phê duyệt	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn giao		Kết quả thực hiện				Tỷ lệ giải ngân(%)		Số chưa giải ngân	Nhu cầu vốn còn thiếu	Ghi chú (đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành, đang thi công,...) đã quyết toán dự án hoàn thành
						Tổng số	31/3/2023	Giá trị KL thực hiện		Giải ngân		Tổng số	31/3/2023			
								Tổng số	31/3/2023	Tổng số	31/3/2023					
1	Kè chống sạt lở suối Bản Báng + Nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước bản Nong Hung, xã Mường Báng huyện Tủa Chùa	Quyết định số 1203a/QĐ-UBND ngày 14/6/2022	Xã Mường Báng	Tuyến kè từ H-H2: Chiều dài tuyến kè L= 8,99m; kích thước tuyến kè BxH = 0,4x(0-1,04)m; kết cấu: BTCT M200. - Tuyến kè T-T2: Chiều dài tuyến kè L= 8,77m; kích thước tuyến kè BxH = 0,4x(0-1,48)m; kết cấu: BTCT M200. - Tuyến kè từ H2-H6, T2-T4: Chiều dài tuyến kè T2-T4 L= 11,45m, tuyến kè H2-H6 L= 20m; kích thước tuyến kè BxH = (0,3-0,5)x2m; kết cấu: BTCT M200. - Tuyến kè từ T4-T6: Chiều dài tuyến kè L= 12,62m; kích thước tuyến kè BxH= (0,3-0,7)x(1,2-2)m; kích thước bản đáy BxH = 1,5x0,5m; kết cấu: BT M200, BT lót M100. - Hàng rào: Hàng rào inox	550	170	170	50	50	50	50	29	29	120	0	Có 02 hạng mục không thực hiện được do không giải phóng mặt bằng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Số quyết định, ngày/tháng/năm phê duyệt	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn giao		Kết quả thực hiện				Tỷ lệ giải ngân(%)		Số chưa giải ngân	Nhu cầu vốn còn thiếu	Ghi chú (đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành, đang thi công,...) đã quyết toán dự án hoàn thành
						Tổng số	31/3/2023	Giá trị KL thực hiện		Giải ngân		Tổng số	31/3/2023			
								Tổng số	31/3/2023	Tổng số	31/3/2023					
2	Nâng cấp, sửa chữa đường vào nghĩa trang nhân dân thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa	Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 17/8/2022	Thị trấn Tủa Chùa	Nâng cấp, sửa chữa đường vào nghĩa trang nhân dân thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa bao gồm 04 đoạn có tổng chiều dài L= 694,41m. Trong đó: - Đối với những đoạn xử lý tuyến mặt đường bị bong bật, ổ gà, lún lõm cục bộ; xử lý mặt đường tăng cường có chiều dài L=543,17m: dọn dẹp vệ sinh mặt đường cũ, cây xói lu lên lớp láng nhựa; bù vênh, rải mặt đường bằng đá dăm tiêu chuẩn. Láng nhựa tiêu chuẩn 3 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 dày 3,5cm.	1.150	1.150	1.150	1.148	1.148	1.148	1.148	99,8	99,8	2	0	Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
C	Phòng NN&PTNN huyện				6.750	4.163	4.163	4.690	4.690	3.388	3.388	81,4	81,4	775	2.742	
	Năm 2021				5.600	2.763	2.763	3.601	3.601	2.298	2.298	83,2	83,2	465	2.742	
I	Vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác				5.600	2.763	2.763	3.601	3.601	2.298	2.298	83,2	83,2	465	2.742	

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Số quyết định, ngày/tháng/năm phê duyệt	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn giao		Kết quả thực hiện				Tỷ lệ giải ngân(%)		Số chưa giải ngân	Nhu cầu vốn còn thiếu	Ghi chú (đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành, đang thi công,...) đã quyết toán dự án hoàn thành
						Tổng số	31/3/2023	Giá trị KL thực hiện		Giải ngân		Tổng số	31/3/2023			
								Tổng số	31/3/2023	Tổng số	31/3/2023					
1	Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai NSH thôn Cánh Phình, xã Lao Xả Phình	Số 1563/QĐ-UBND ngày 02/8/2021	Thôn Cánh Phình xã Lao Xả Phình	Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho 95 hộ, 605 nhân khẩu	1.300	849	849	1.285	1.285	729	729	85,9	85,9	120	436	Đã QT DAHT
2	Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai NSH cụm 2, thôn Phi Giàng, xã Tủa Thàng	Số 1627/QĐ-UBND ngày 20/8/2021	Thôn Phi Giàng xã Tủa Thàng	Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho 36 hộ, 223 nhân khẩu	800	350	350	756	756	230	230	65,8	65,8	120	406	Đã QT DAHT
3	Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai công trình thủy nông Tả Phìn 2, thủy lợi Nà Sa, xã Tả Phìn	Số 1682/QĐ-UBND ngày 07/9/2021	xã Tả Phìn	Cung cấp nước tưới cho 20ha lúa 1 vụ, 7 ha lúa 2 vụ	800	790	790	785	785	684	684	86,6	86,6	106	0	Đã QT DAHT
4	Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai NSH tại trung tâm xã Tả Sin Thàng	Số 1872/QĐ-UBND ngày 09/10/2021	xã Tả Sin Thàng	Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 105 nhân khẩu	700	675	675	675	675	555	555	82,2	82,2	120	0	Đã QT DAHT
5	Sửa chữa, nâng cấp NSH thôn 1 và trung tâm xã Lao Xả Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên	Số 2401/QĐ-UBND ngày 19/12/2021	xã Lao Xả Phình	Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho hơn 1.399 tại thôn 1,2,3 và trường học trạm y tế	2.000	100	100	100	100	100	100	100	100	0	1.900	Chưa được bổ sung vốn để triển khai
	Năm 2022				1.150	1.400	1.400	1.090	1.090	1.090	1.090	78	78	310	0	
I	Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý				1.150	1.400	1.400	1.089	1.089	1.089	1.089	78	78	310	0	

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Số quyết định, ngày/tháng/năm phê duyệt	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn giao		Kết quả thực hiện				Tỷ lệ giải ngân(%)		Số chưa giải ngân	Nhu cầu vốn còn thiếu	Ghi chú (đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành, đang thi công,...) đã quyết toán dự án hoàn thành
						Tổng số	31/3/2023	Giá trị KL thực hiện		Giải ngân		Tổng số	31/3/2023			
								Tổng số	31/3/2023	Tổng số	31/3/2023					
1	Xây dựng công trình thủy lợi Huồi Lếch, thị trấn Tủa Chùa	Số 2400/QĐ-UBND ngày 20/12/2021	Thị trấn Tủa Chùa	Cung cấp nước tưới cho 5,5 ha lúa 2 vụ	1.150	1.400	1.400	1.089	1.089	1.089	1.089	78	78	310	0	Đã HT và gửi QT
D	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện				1.750	1.600	1.600	1.706	1.706	1.600	1.600	100	100	0	122	
	Năm 2021				1.750	1.600	1.600	1.706	1.706	1.600	1.600	100	100	0	122	
I	Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý				1.750	1.600	1.600	1.706	1.706	1.600	1.600	100	100		122	
1	Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Lao Xá Phình, huyện Tủa Chùa	449 ngày 12/5/2021	Trường PTDTBT TH&THCS Lao Xá Phình	Kè mái Taluy hai bên suối cọc dài 47,11 m, kích thước kè: Cao 1,9m,chiều dày đỉnh tường: 0,3m,chiều dày chân kè 1,25m, móng kè rộng 1,5m.	1.000	900	900	991	991	900	900	100	100		87	Đã QT DAHT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỬA CHÙA

(Kèm theo Báo cáo số 50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục công trình	Số quyết định, ngày/tháng/năm phê duyệt	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Kế hoạch vốn giao		Kết quả thực hiện				Tỷ lệ giải ngân(%)		Số chưa giải ngân	Nhu cầu vốn còn thiếu	Ghi chú (đã hoàn thành, chuẩn bị hoàn thành, đang thi công,...) đã quyết toán dự án hoàn thành
						Tổng số	31/3/2023	Giá trị KL thực hiện		Giải ngân		Tổng số	31/3/2023			
								Tổng số	31/3/2023	Tổng số	31/3/2023					
2	Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai điểm trường Phiêng Bung, trường Mầm non Sơn Ca, xã Mường Báng và điểm trường Tinh B, trường Mầm non xã Xá Nhè	520 ngày 26/5/2021	trường Mầm non Sơn Ca, trường Mầm non xã Xá Nhè	Trường MN Sơn Ca: Kè chắn đất dài 22m, cao 3,15m, tường chắn nước: dài 8m, cao 1,5m. Hồ thu, rãnh chịu lực dài: 20m, lòng rộng 3 m, tẩm đắp rãnh, rãnh thu nước mặt đường dài 17m, tẩm nắp dầy dài 4m, rãnh hờ dài 13m. Trường MN Xá Nhè: kè chắn đất: dài 28,13 m, cao: 2,5m, rãnh thoát nước: dài 33m, tẩm nắp rãnh dài 12m, rãnh hờ dài 21m, lắp đoạn ống dẫn nước dài 16,5m, hồ thu ga (3 hồ)..	750	700	700	715,052	715,052	700	700	100	100		35	Đã QT DAHT
Đ	Phòng Dân tộc huyện				990	985	985	985	985	985	985	100	100			
	Năm 2021				990	985	985	985	985	985	985	100	100			
I	Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý				990	985	985	985	985	985	985	100	100			
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng Dân tộc, Thanh tra huyện	Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 17/12/2021	Thị trấn Tủa Chùa	Sửa chữa trụ sở làm việc 02 tầng; nâng cấp garaxe; nâng cấp công; sửa chữa tường rào, nâng cấp nhà vệ sinh	990	985	985	985,26	985,26	985,26	985,26	100	100			Đã QT DAHT

79.460 141.219

34.769

12.000

14990

