

BIỂU TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN GIAO VÀ GIẢI NGÂN NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 109 /BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2025 của UBND huyện Tủa Chùa)

STT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến	Trong đó: Vốn NSTW	Kế hoạch vốn được giao		Khối lượng thực hiện đến 06/3/2025	Giải ngân KHV năm 2025 đến 06/3/2025	Lũy kế giải ngân đến 06/3/2025	Tỷ lệ giải ngân năm 2025 đến 06/3/2025 (%)	Ghi chú
				Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo	Năm 2025					
1	Vốn Ngân sách Trung ương	245.135	245.135	245.102	30.711	214.303,133	710,097	214.303,133	2,31%	
1.1	Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa	245.135	245.135	245.102	30.711	214.303,133	710,097	214.303,133	2,31%	
2	Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia	355.894	350.154	350.208	152.202	199.339,094	13.492,730	199.339,094	8,87%	
2.1	Vốn đầu tư	355.894	350.154	350.208	152.202	199.339,094	13.492,730	199.339,094	8,87%	
2.1.1	<i>Chương trình NTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</i>	<i>187.124</i>	<i>181.384</i>	<i>181.516</i>	<i>113.133</i>	<i>77.473,867</i>	<i>13.492,730</i>	<i>77.473,867</i>	<i>11,93%</i>	
2.1.2	<i>Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững</i>	<i>155.500</i>	<i>155.500</i>	<i>155.500</i>	<i>30.072</i>	<i>117.670,227</i>	<i>0</i>	<i>117.670,227</i>	<i>0%</i>	
2.1.3	<i>Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới</i>	<i>13.270</i>	<i>13.270</i>	<i>13.192</i>	<i>8.997</i>	<i>4.195</i>	<i>0</i>	<i>4.195</i>	<i>0%</i>	
3	Vốn Ngân sách địa phương	98.865	0	89.231	23.461	43.175,547	4.454,603	23.809,855	18,99%	
3.1	Cấp Tỉnh quản lý	35.000		33.092	5.092	26.829	4.336,626	22.429	85,17%	

STT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến	Trong đó: Vốn NSTW	Kế hoạch vốn được giao		Khối lượng thực hiện đến 06/3/2025	Giải ngân KHV năm 2025 đến 06/3/2025	Lũy kế giải ngân đến 06/3/2025	Tỷ lệ giải ngân năm 2025 đến 06/3/2025 (%)	Ghi chú
				Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo	Năm 2025					
3.2	Cấp Huyện quản lý	63.865		56.139	18.369	16.346,921	117,977	1.381,229	0,64%	
TỔNG CỘNG		699.894	595.289	684.541,500	206.374	456.817,774	18.657,430	437.452,082	9,04%	

BIỂU SỐ 01:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 109 /BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2025 của UBND huyện Tủa Chùa)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Dự kiến thời gian KC-HT	Số QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến	Trong đó: Vốn NSTW	Kế hoạch vốn được giao		Khối lượng thực hiện đến 06/3/2025	Giải ngân KHV năm 2025 đến 06/3/2025	Lũy kế giải ngân đến 06/3/2025	Tỷ lệ giải ngân năm 2025 đến 06/3/2025 (%)	Ghi chú
						Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo	Năm 2025					
	TỔNG CỘNG			245.135	245.135	245.102	30.711	214.303,133	710,097	214.303,133	2,31%	
I	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG			245.135	245.135	245.102	30.711	214.303,133	710,097	214.303,133	2,31%	
I.1	Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa			245.135	245.135	245.102	30.711	214.303,133	710,097	214.303,133	2,31%	
1	Đường giao thông khu tái định cư Huổi lực, thị trấn Tủa Chùa	2023-2025	2104/QĐ-UBND 14/11/2022	6.800	6.800	6.463	647	5.792,189		5.792,189	0%	
2	Đường sản xuất điếm dân cư Huổi Trắng (Đường ra khu sản xuất Huổi Trắng), xã Tủa Thàng	2023-2025	892/QĐ-UBND 11/5/2022	9.692	9.692	9.362	400	8.939,182		8.939,182	0%	
3	Đường giao thông nội bản Khu tái định cư Tà Huổi Trắng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng	2023-2025	2021/QĐ-UBND 03/11/2022	6.000	6.000	5.933	173	5.760		5.760	0%	
4	Đường giao thông nội bản khu tái định cư Huổi Lông, xã Huổi Sỏ	2023-2025	1887/QĐ-UBND 11/10/2022	11.200	11.200	11.200	638	10.537,289		10.537,289	0%	
5	Đường Đề Chu - Tủa Thàng, xã Tủa Thàng	2023-2025	2166/QĐ-UBND 25/11/2022	46.000	46.000	46.560	6.855	39.704		39.704	0%	
6	Đường Tà Si Láng - Pắc Na, xã Tủa Thàng	2023-2025	592/QĐ-UBND 23/4/2021	28.000	28.000	28.000	2.598	25.402		25.402	0%	
7	Đường UBND xã Huổi Sỏ - khu TĐC Huổi Lông, xã Huổi Sỏ	2023-2025	2167/QĐ-UBND 25/11/2022	21.500	21.500	21.500	1.814	19.686	710,097	19.686	39,15%	
8	Cấp nước sinh hoạt điếm dân cư số 4, xã Tủa Thàng	2023-2025	2199/QĐ-UBND 30/11/2022	2.462	2.462	2.499	216	2.283		2.283	0%	
9	Đường giao thông Tà Phìn - Huổi Sỏ - Sông Đà	2023-2025	2168/QĐ-UBND 25/11/2022	93.900	93.900	93.900	15.901	77.998,8		77.998,8	0%	
10	Đường giao thông Huổi Sỏ - Háng Pàng - Páo Tinh Làng xã Tà Sin Thàng	2023-2025	2170/QĐ-UBND 25/11/2022	7.000	7.000	7.000	858	6.141,211		6.141,211	0%	

STT	Danh mục dự án	Dự kiến thời gian KC-HT	Số QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến	Trong đó: Vốn NSTW	Kế hoạch vốn được giao		Khối lượng thực hiện đến 06/3/2025	Giải ngân KHV năm 2025 đến 06/3/2025	Lũy kế giải ngân đến 06/3/2025	Tỷ lệ giải ngân năm 2025 đến 06/3/2025 (%)	Ghi chú
						Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo	Năm 2025					
11	Đường giao thông Huồi Lóng đến thôn Huồi Ca, xã Huồi Sớ	2023-2025	894/QĐ-UBND 11/5/2022	6.200	6.200	6.200	292	5.893,290		5.893,290	0%	
12	Đường sản xuất cụm dân cư Tà Si Láng, xã Tùa Thàng	2023-2025	891/QĐ-UBND 11/5/2022	3.431	3.431	3.486	65	3.420,9		3.420,9	0%	
13	Cấp nước sinh hoạt thôn Huồi Ca thuộc khu tái định cư Huồi Lóng, xã Huồi Sớ	2023-2025	820/QĐ-UBND 27/5/2021	1.900	1.900	1.988	228	1.759,272		1.759,272	0%	
14	Cấp nước sinh hoạt điểm bản Làng Giang, xã Sín Chải	2023-2025	738/QĐ-UBND 17/5/2021	1.050	1.050	1.012	26	986		986	0%	

BIỂU SỐ 2:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 109 /BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2025 của UBND huyện Tủa Chùa)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Dự kiến thời gian KC-HT	Số QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến	Trong đó: Vốn NSTW	Kế hoạch vốn được giao		Khối lượng thực hiện đến 06/3/2025	Giải ngân KHV năm 2025 đến 06/3/2025	Lũy kế giải ngân đến 06/3/2025	Tỷ lệ giải ngân năm 2025 đến 06/3/2025 (%)	Ghi chú
						Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo	Năm 2025					
	TỔNG CỘNG			187.124	181.384	181.516	113.133	77.473,867	13.492,730	77.473,867	11,93%	
I	Chương trình NTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			187.124	181.384	181.516	113.133	77.473,867	13.492,730	77.473,867	11,93%	
(1)	Dự án khởi công mới năm 2023			27.603	27.603	27.603	977	26.185,742	0	26.185,742	0%	
1	Nước sinh hoạt thôn 3, xã Lao Xã Phình, huyện Tủa Chùa	2023-2024	2939/QĐ-UBND ngày 06/12/2022	2.600	2.600	2.600	101	2.328,789		2.328,789	0%	
2	Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3 xã Sinh Phình	2023-2024	2945 ngày 06/12/2022	4.000	4.000	4.000	116	3.883,566		3.883,566	0%	
3	Mở mới tuyến đường từ Đờ Áng Đàng đi thôn Phiêng Páng, xã Sinh Phình	2023-2024	2946 ngày 6/12/2023	3.823	3.823	3.823	116	3.706,350		3.706,350	0%	
4	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thảo A Lữ đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn	2023-2024	2947 ngày 06/12/2022	4.335	4.335	4.335	161	4.173,131		4.173,131	0%	
5	Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thôn Háng Lả, xã Sín Chải	2023-2024	2948 ngày 06/12/2022	4.000	4.000	4.000	359	3.640,802		3.640,802	0%	
6	Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xã Phình, xã Lao Xã Phình	2023-2024	2950 ngày 06/12/2022	4.320	4.320	4.320	76	4.137,706		4.137,706	0%	
7	Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tả Phìn	2023-2024	2951 ngày 06/12/2022	4.525	4.525	4.525	48	4.315,398		4.315,398	0%	
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023			45.540	39.900	39.900	17.950	18.216,682	0	18.216,682	0%	
1	Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Sỏ, xã Huổi Sỏ, huyện Tủa Chùa	2023-2025	1458 ngày 11/9/2023	25.662,0	20.022	20.022	9.372	10.650		10.650	0%	
2	Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi sỏ, xã Huổi Sỏ	2023-2024	2940 ngày 06/12/2022	9.373,0	9.373,0	9.373	6.373	2.717,052		2.717,052	0%	
3	Cấp nước sinh hoạt bản Huổi sỏ, xã Huổi Sỏ	2023-2024	2941 ngày 06/12/2022	2.335	2.335	2.335	35	1.118,547		1.118,547	0%	
4	Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi sỏ, xã Huổi Sỏ	2023-2024	2942 ngày 06/12/2022	1.830	1.830	1.830	30	922,566		922,566	0%	
5	Cấp điện sinh hoạt bản Huổi sỏ, xã Huổi Sỏ	2023-2024	2943 ngày 06/12/2022	4.060	4.060	4.060	2.060	1.855,117		1.855,117	0%	
6	Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi sỏ, xã Huổi Sỏ	2023-2024	2944 ngày 06/12/2022	2.280	2.280	2.280	80	953,400		953,400	0%	
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2024			23.150	23.050	23.050	3.243	21.638,228	2.059,515	21.638,228	63,51%	
1	Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Háng Cu Tàu, xã Trung Thu	2024-2025	3037 ngày 14/11/2023	3500	3500	3.500	43	3.402,147		3.402,147	0%	

STT	Danh mục dự án	Dự kiến thời gian KC-HT	Số QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến	Trong đó: Vốn NSTW	Kế hoạch vốn được giao		Khối lượng thực hiện đến 06/3/2025	Giải ngân KHV năm 2025 đến 06/3/2025	Lũy kế giải ngân đến 06/3/2025	Tỷ lệ giải ngân năm 2025 đến 06/3/2025 (%)	Ghi chú
						Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo	Năm 2025					
2	Đường nội thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè	2024-2025	3055 ngày 15/11/2023	1700	1700	1.700	79	1.620,765		1.620,765	0%	
3	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Bán Hẹ, xã Xá Nhè	2024-2025	3031 ngày 14/11/2023	1700	1700	1.700	5	1.648,449		1.648,449	0%	
4	Nâng cấp tuyến đường giao thông công thôn văn hóa thôn 3 đến nhà ông Ly Sáu Thanh, xã Lao Xã Phình	2024-2025	3032 ngày 14/11/2023	2900	2900	2.900	20	2.825,308		2.825,308	0%	
5	Nâng cấp đường từ nhà ông Ly A Dề ra khu sản xuất Táng Tò thôn 1 xã Lao Xã Phình	2024-2025	3072 ngày 21/11/2023	2550	2550	2.550	492	2.058		2.058	0%	
6	Nâng cấp tuyến đường từ Đợi Khố Sỉ đi Làng Sàng 2, xã Tà Sin Thàng	2024-2025	3079 ngày 21/11/2023	1500	1500	1.500	7	1.467,379		1.467,379	0%	
7	Đường giao thông nội thôn Quyết Tiến, thị trấn Tủa Chùa	2024-2025	3057 ngày 15/11/2023	1000	900	900	59	840,763		840,763	0%	
8	Đường ra khu sản xuất thôn Đề Bâu, xã Trung Thu	2024-2025	3034 ngày 14/11/2023	1300	1300	1.300	8	1.270,642		1.270,642	0%	
9	Nâng đường nội thôn Háng Tơ Mang, xã Mường Báng	2024-2025	3035 ngày 14/11/2023	1500	1500	1.500	30	1.445,260		1.445,260	0%	
10	Nâng cấp tuyến đường từ Háng Sùa đi Tà Dề, xã Tà Sin Thàng	2024-2025	3058 ngày 16/11/2023	5500	5500	5.500	2.500	5.059,515	2.059,515	5.059,515	82,38%	
(4)	Các dự án khởi công hoàn thành năm 2025			90.831	90.831	90.963	90.963	11.433	11.433	11.433	12,57%	
1	Nước sinh hoạt trung tâm xã Tủa Thàng	2024-2025	39 ngày 18/01/2024	1.650	1.650	1.650	1.650	155,876	155,876	155,876	9,45%	
2	Nước sinh hoạt thôn Trung Gầu Bua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa	2024-2025	37 ngày 18/01/2024	1.450	1.450	1.450	1.450	500,993	500,993	500,993	34,55%	
3	Nước sinh hoạt thôn Lâu Câu Phình, xã Lao Xã Phình	2024-2025	5073 ngày 15/11/2024	3.000	3.000	3.063	3.063	287,046	287,046	287,046	9,37%	
4	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tu Cha, xã Huổi Sô	2024-2025	13 ngày 09/01/2024	1.400	1.400	1.400	1.400	445,594	445,594	445,594	31,83%	
5	Nâng cấp tuyến đường đi ra khu sản xuất thôn Đề Tàu, xã Mường Đun	2024-2025	3247 ngày 27/12/2023	1.200	1.200	1.200	1.200	87,556	87,556	87,556	7,30%	
6	Mở mới tuyến đường giao thông nội đồng thôn Phi Giàng 1, xã Tủa Thàng (Từ Chế Ca Trung Phi Làng đi Mang Cua Chế)	2024-2025	3239 ngày 25/12/2023	4.000	4.000	4.000	4.000	1.205,659	1.205,659	1.205,659	30,14%	
7	Xây mới nhà Văn hóa thôn Đề Ca Hồ, xã Trung Thu	2024-2025	4855 ngày 16/10/2024	1.500	1.500	1.500	1.500	75,564	75,564	75,564	5,04%	
8	Đường vào khu sản xuất thôn Tinh B, xã Xá Nhè	2024-2025	3136 ngày 04/12/2023	1.600	1.600	1.600	1.600	132,901	132,901	132,901	8,31%	
9	Mở mới tuyến đường từ Tà Dung vào khu sản xuất Chớ Tinh 3, xã Tà Phìn	2024-2025	3141 ngày 06/12/2023	2.700	2.700	2.700	2.700	795,508	795,508	795,508	29,46%	
10	Đường ra khu sản xuất thôn Vàng Chua, xã Sính Phình	2024-2025	4874 ngày 22/10/2024	2.500	2.500	2.500	2.500	186,239	186,239	186,239	7,45%	
11	Nhà Văn hóa thôn Tà Lào Cáo	2024-2025	4679 ngày 10/10/2024	1.700	1.700	1.700	1.700	67,145	67,145	67,145	3,95%	
12	Cầu qua suối cạn thôn Tà Phìn nối giữa đường trục thôn và đường vào Trường Tiểu học Tà Phìn, xã Tà Phìn	2024-2025	1397 ngày 19/4/2024	1.430	1.430	1.500	1.500	417,301	417,301	417,301	27,82%	

STT	Danh mục dự án	Dự kiến thời gian KC-HT	Số QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến	Trong đó: Vốn NSTW	Kế hoạch vốn được giao		Khối lượng thực hiện đến 06/3/2025	Giải ngân KHV năm 2025 đến 06/3/2025	Lũy kế giải ngân đến 06/3/2025	Tỷ lệ giải ngân năm 2025 đến 06/3/2025 (%)	Ghi chú
						Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo	Năm 2025					
13	Đường nội thôn Pú Ôn, xã Mường Báng	2024-2025	3199 ngày 18/12/2023	1.500	1.500	1.499	1.499	105,926	105,926	105,926	7,07%	
14	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nậm Bành, xã Huổi Sớ	2024-2025	5077 ngày 15/11/2024	5.400	5.400	5.400	5.400	278,62	278,62	278,62	5,16%	
15	Nâng cấp tuyến đường nội thôn Hồng Ngải, xã Huổi Sớ	2024-2025	5076 ngày 15/11/2024	7.200	7.200	7.200	7.200	366,838	366,838	366,838	5,09%	
16	Nhà văn hóa thôn 2, xã Huổi Sớ	2024-2025	5066 ngày 14/11/2024	1.500	1.500	1.500	1.500	60,451	60,451	60,451	4,03%	
17	Xây mới nhà văn hóa Bản Đụn, xã Mường Đụn	2024-2025	4925 ngày 01/11/2024	1.300	1.300	1.300	1.300	53,071	53,071	53,071	4,08%	
18	Xây mới nhà văn hóa Đụn Nưa, xã Mường Đụn	2024-2025	4949 ngày 07/11/2024	1.300	1.300	1.300	1.300	53,071	53,071	53,071	4,08%	
19	Nâng cấp tuyến đường nội thôn, Thôn Đê Bàu đi đến trục đường chính vàng Chua, xã Trung Thu	2024-2025	4939 ngày 05/11/2024	5.400	5.400	5.400	5.400	399,718	399,718	399,718	7,40%	
20	Đường nội thôn bản Túc, xã Mường Đụn	2024-2025	5061 ngày 14/11/2024	4.202	4.202	4.202	4.202	217,948	217,948	217,948	5,19%	
21	Đường Nội thôn Phi Đình, xã Sinh Phình	2024-2025	4973 ngày 12/11/2024	3.400	3.400	3.400	3.400	244,186	244,186	244,186	7,18%	
22	Xây mới nhà Văn hóa bản Nà Xa, xã Mường Đụn	2024-2025	5074 ngày 15/11/2024	1.300	1.300	1.300	1.300	53,071	53,071	53,071	4,08%	
23	Đường Làng Sáng 1 - Háng Dao Cang, xã Tả Sín Thàng	2024-2025	5075 ngày 15/11/2024	2.800	2.800	2.800	2.800	203,461	203,461	203,461	7,27%	
24	Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Trung Thu	2024-2025	08 ngày 09/01/2024	6.484	6.484	6.484	6.484	459,473	459,473	459,473	7,09%	
25	Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Mường Đụn	2024-2025	17 ngày 12/01/2024	8.356	8.356	8.356	8.356	1.574,896	1.574,896	1.574,896	18,85%	
26	Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Xá Nhè, xã Xá Nhè	2024-2025	14 ngày 09/01/2024	2.516	2.516	2.516	2.516	236,816	236,816	236,816	9,41%	
27	Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Tả Sín Thàng, xã Tả Sín Thàng	2024-2025	3194 ngày 14/12/2023	4.525	4.525	4.525	4.525	1.329,409	1.329,409	1.329,409	29,38%	
28	Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sín Chải	2024-2025	86 ngày 26/01/2024	5.328	5.328	5.328	5.328	1.438,878	1.438,878	1.438,878	27,01%	
29	Xây dựng mới nhà văn hóa - Khu thể thao các thôn, bản: Pàng Dề B, Phiêng Quảng, xã Xá Nhè; Đê Dê Hu 2, xã Sinh Phình, huyện Tủa Chùa	2024-2025	4974 ngày 12/11/2024	4.190	4.190	4.190	4.190				0%	

BIỂU SỐ 3:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 109 /BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2025 của UBND huyện Tủa Chùa)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Dự kiến thời gian KC-HT	Số QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến	Trong đó: Vốn NSTW	Kế hoạch vốn được giao		Khối lượng thực hiện đến 06/3/2025	Giải ngân KHV năm 2025 đến 06/3/2025	Lũy kế giải ngân đến 06/3/2025	Tỷ lệ giải ngân năm 2025 đến 06/3/2025 (%)	Ghi chú
						Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo	Năm 2025					
	TỔNG CỘNG			155.500	155.500	155.500	30.072	117.670,227	0	117.670,227	0%	
I	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025			155.500	155.500	155.500	30.072	117.670,227	0	117.670,227	0%	
*	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023			115.000	115.000	115.000	21.022	90.607,354	0	90.607,354	0%	
1	Đường giao thông bến thủy Huổi Trắng, Huổi Sỏ, Mường Lay	2022-2023	1412 ngày 13/8/2022	30.000	30.000	30.000	17.490	9.946,492		9.946,492	0%	
2	Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đê Dê Hu - Sính Phình	2022-2023	1413 ngày 13/8/2022	20.000	20.000	20.000	387	19.553,293		19.553,293	0%	
3	Sân Vận động Huyện Tủa Chùa	2022-2023	1415 ngày 13/8/2022	35.000	35.000	35.000	2.359	31.976,658		31.976,658	0%	
4	Tuyến đường Tà Sin Thàng - Páo Tình Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huổi Sỏ	2022-2023	1414 ngày 13/8/2022	30.000	30.000	30.000	786	29.130,912		29.130,912	0%	
*	Dự án khởi công mới năm 2023			40.500	40.500	40.500	9.050	27.063	0	27.063	0%	
1	Nâng cấp tuyến đường Pàng Dê (Xá Nhè) - Phình Sáng, Tuần Giáo	2023-2025	1000/QĐ-UBND 29/6/2023	18.000	18.000	18.000	7.500	10.500		10.500	0%	
2	Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phình (xã Lao Xá Phình) - Làng Sáng (xã Tả Sin Thàng)	2023-2025	2952/QĐ-UBND 06/12/2022	8.500	8.500	8.500	900	6.566,796		6.566,796	0%	
3	Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun	2023-2025	2953/QĐ-UBND 06/12/2022	14.000	14.000	14.000	650	9.996,077		9.996,077	0%	

BIỂU SỐ 4:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 109 /BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2025 của UBND huyện Tủa Chùa)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Dự kiến thời gian KC-HT	Số QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến	Trong đó: Vốn NSTW	Kế hoạch vốn được giao		Khối lượng thực hiện đến 06/3/2025	Giải ngân KHV năm 2025 đến 06/3/2025	Lũy kế giải ngân đến 06/3/2025	Tỷ lệ giải ngân năm 2025 đến 06/3/2025 (%)	Ghi chú
						Lũy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo	Năm 2025					
	TỔNG CỘNG			13.270	13.270	13.192	8.997	4.195	0	4.195	0%	
I	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025			13.270	13.270	13.192	8.997	4.195	0	4.195	0%	
(1)	Các dự án khởi công mới năm 2024			2.500	2.500	2.422	485	1.937	0	1.937	0%	
1	Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn cụm 1 thôn Pú Ôn, xã Mường Báng	2024-2025	3033 ngày 14/11/2023	2.500	2.500	2.422	485	1.937		1.937	0%	
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2025			10.770	10.770	10.770	8.512	2.258	0	2.258	0%	
1	Nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Từ Ngài 1, 2 xã Mường Báng	2024-2025	26 ngày 16/01/2024	2.430	2.430	2.430	1.700	730		730	0%	
2	Cải tạo, nâng cấp đường ra khu sản xuất thôn Tiên Phong, xã Mường Báng	2024-2025	2983 ngày 14/6/2024	5.000	5.000	5.000	4.422	578		578	0%	
3	Nước sinh hoạt thôn Háng Chờ, xã Mường Báng	2024-2025	3560 ngày 29/12/2023	1.000	1.000	1.000	700	300		300	0%	
4	Nước sinh hoạt thôn Nà Áng, xã Mường Báng	2024-2025	1372 ngày 15/4/2024	2.340	2.340	2.340	1.690	650		650	0%	

BIỂU SỐ 05:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 109 /BC-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2025 của UBND huyện Tủa Chùa)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Dự kiến thời gian KC-HT	Số QĐ đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt và dự kiến			Kế hoạch vốn được giao						Khối lượng thực hiện đến 06/3/2025			Giải ngân KHV năm 2025 đến 06/3/2025			Lấy kế giải ngân đến 06/3/2025			Tỷ lệ giải ngân năm 2025 đến 06/3/2025 (%)			Ghi chú
				Tổng cộng	Trong đó:		Lấy kế vốn bố trí đến thời điểm báo cáo			Năm 2025															
					Tỉnh quản lý	Huyện quản lý	Tổng cộng	Tỉnh quản lý	Huyện quản lý	Tổng cộng	Tỉnh quản lý	Huyện quản lý	Tổng cộng	Tỉnh quản lý	Huyện quản lý	Tổng cộng	Tỉnh quản lý	Huyện quản lý	Tổng cộng	Tỉnh quản lý	Huyện quản lý	Tổng cộng	Tỉnh quản lý	Huyện quản lý	
	TỔNG CỘNG			119.612	35.000	63.865	89.231	33.092	56.139	23.461	5.092	18.369	43.175,547	26.829	16.346,921	4.454,603	4.336,626	117,977	23.809,855	22.429	1.381,229	18,99%	85,17%	0,64%	
I	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			119.612	35.000	63.865	89.231	33.092	56.139	23.461	5.092	18.369	43.175,547	26.829	16.346,921	4.454,603	4.336,626	117,977	23.809,855	22.429	1.381,229	18,99%	85,17%	0,64%	
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023			62.390	35.000	27.390	59.444	33.092	26.352	5.092	5.092	0	30.999,570	26.829	4.170,944	4.336,626	4.336,626	0	22.429	22.429	0	85,17%	85,17%		
1	Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa	2021-2023	3227 ngày 14/12/2021	22.400	20.000	2.400	20.492	18.092	2.400	5.092	5.092		24.829	24.829	0	4.336,626	4.336,626	0	22.429	22.429		85,17%	85,17%		
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024			25.662	0	5.640	4.640	0	4.640	640	0	640	4.640	0	4.640	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
1	Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Sô, xã Huổi Sô, huyện Tủa Chùa	2023-2025	1458 ngày 11/9/2023	25.662		5.640	4.640		4.640	640		640	4.640		4.640	0		0	0		0	0%	0%	0%	
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2024			10.860	0	10.860	9.163	0	9.163	3.020	0	3.020	6.143	0	6.143	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
1	Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa	2024-2025	1792 ngày 04/5/2024	6.860		6.860	5.853		5.853	720		720	5.133		5.133	0		0	0		0	0%	0%	0%	
2	Hạ tầng khu luyện tập tổng hợp huyện Tủa Chùa	2024-2025	4907 ngày 30/10/2024	4.000		4.000	3.310		3.310	2.300		2.300	1.010		1.010	0		0	0		0	0%	0%	0%	
(4)	Các dự án khởi công mới năm 2025			20.700	0	19.975	15.984	0	15.984	14.709		14.709	1.392,977	0	1.392,977	117,977	0	117,977	1.381,229	0	1.381,229	0,80%	0,80%	0,80%	
1	Trụ sở Đảng ủy - HDND và UBND xã Huổi Sô	2024-2025	4653 ngày 02/10/2024	7.000		7.000	4.995		4.995	4.700		4.700	412,977		412,977	117,977		117,977	412,977		412,977	2,51%	2,51%	2,51%	
2	Sửa chữa trụ sở Huyện ủy Tủa Chùa	2024-2025	5558 ngày 18/12/2024	2.600		2.600	2.600		2.600	2.500		2.500	100		100	0		0	100		100	0%	0%	0%	
3	Trung tâm Thông tin du lịch và giới thiệu sản phẩm huyện Tủa Chùa	2024-2025	5136 ngày 28/11/2024	600		600	600		600	100		100	500		500	0		0	500		500	0%	0%	0%	
4	Nâng cấp các tuyến đường nội thôn xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa	2024-2025	5663 ngày 30/12/2024	3.500		3.500	2.500		2.500	2.370		2.370	130		130	0		0	130		130	0%	0%	0%	
5	Đường vào sân vận động huyện Tủa Chùa	2024-2025	5664 ngày 30/12/2024	5.000		4.275	3.289		3.289	3.119		3.119	170		170	0		0	170		170	0%	0%	0%	
6	Nâng cấp, cải tạo vỉa hè tuyến đường tỉnh ĐT.140 (đoạn Cổng chào - ngã tư đi Xã Nhè), huyện Tủa Chùa	2024-2025	5670 ngày 30/12/2024	1.000		1.000	1.000		1.000	920		920	80		80	0		0	68,252		68,252	0%	0%	0%	
7	Sửa chữa, nâng cấp công trình phụ trợ UBND xã Tủa Thàng	2025	106 ngày 24/01/2025	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	0		0	0		0	0		0	0%	0%	0%	