

Số: /BC-UBND Tủa Chùa, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### Về tiến độ triển khai thực hiện dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bùng sáng Điện Biên”) - huyện Tủa Chùa

Thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 25/6/2024 của UBND tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ Chủ đầu tư thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bùng sáng Điện Biên”).

UBND huyện Tủa Chùa Báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện dự án: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bùng sáng Điện Biên”) - huyện Tủa Chùa như sau:

#### 1. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bùng sáng Điện Biên”) - huyện Tủa Chùa. Là dự án thành phần 7 thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bùng sáng Điện Biên”).

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hệ thống điện nông thôn cấp điện sinh hoạt và sản xuất cho khoảng 1328 hộ gia đình của 32 thôn bản thuộc 10 xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

- Loại, nhóm dự án: Dự án có cấu phần xây dựng, nhóm B.

- Loại và cấp công trình chính: Công trình công nghiệp điện, cấp IV.

- Người quyết định đầu tư: UBND tỉnh Điện Biên.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Tủa Chùa.

- Đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tủa Chùa.

- Địa điểm xây dựng: 32 thôn bản thuộc 10 xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

- Giá trị tổng mức đầu tư: 215.521.729.715 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách trung ương và Ngân sách địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024-2026.

- Nội dung quy mô đầu tư (theo hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 31/7/2024 của UBND huyện Tủa Chùa): Xây dựng mới 24 đoạn tuyến đường dây trung thế có tổng chiều dài 49,318km; 24 vị trí các trạm biến áp và 43,363km đường dây hạ thế gồm các đoạn tuyến đường dây hạ

thể sau các TBA xây dựng mới, TBA hiện có nhằm cung cấp lưới điện sinh hoạt cho khoảng 1243 hộ dân thuộc 32 bản, nhóm hộ chưa có điện trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

TT	Tên xã, thôn bản	Số thôn bản	Tổng số Trạm biến áp	Dung lượng TBA (KVA)	Đường dây trung thế (km)	Đường dây 0,4 kV (km)	Số hộ dân dự kiến cấp điện
<b>1</b>	<b>Xã Mường Báng</b>						
	Phiêng Bung	1	1	50	0,21	0,65	29
	Háng Tơ Mang	1	1	50	2,09	1,87	70
<b>2</b>	<b>Xá Nhè</b>						
	Trung Dù	1				0,32	44
	Bản Lịch 2	1				0,60	9
	Bản Lịch 1	1				0,91	13
	Pàng Dề B	1				0,63	25
	Tỉnh B	1				0,77	28
	Sín Sủ 2	1				0,717	19
	Pàng Dề A	1				0,5	22
	Sín Sủ 1	1	1	50	0,9	1,64	28
<b>3</b>	<b>Xã Mường Đun</b>						
	Bản Đun	1	1	50	0,06	0,61	31
	Bản Túc	1	1	50	4,62	0,87	47
	Đề Tâu	1				0,54	23
<b>4</b>	<b>Xã Tủa Thành</b>						
	Tả Hủ Tráng 1 (nhóm 1)	1				1,56	12
	Tả Hủ Tráng 1 (nhóm 2)					0,64	9
	Làng Vùa	1				1,05	7
<b>5</b>	<b>Xã Huổi Sớ</b>						
	Thôn 1	1	1	50	1,1	0,61	20
	Hồng Ngải (Huổi Ca)	1	1	50	2,42	2,7	28
<b>6</b>	<b>Xã Trung Thu</b>						
	Pô ca Dao	1	1	50	2,01	2,79	48
	Trung Phàng Khồ	1					
	Đề Can Hồ (Mô Lô Tổng)	1	1	50	0,02	0,71	49
	Đề Can Hồ (Phình Hồ Ke)		1	50	2,51	0,99	58

	Háng Cu Tàu	1	1	75	3,01	4,48	115
	Đề Bâu	1	1	50	3,86	1,93	47
<b>7</b>	<b>Xã Tả Phìn</b>						
	Tủa Chử Phồng	1	1	50	1,15	0,46	46
	Tà Dê	1	1	50	2,4	1,58	39
<b>8</b>	<b>Xã Lao Xả Phình</b>						
	Chèo Chử Phình	1	1	50	1,55	1,93	43
	Cáng Phình	1	2	100	4,60	2,83	104
<b>9</b>	<b>Xã Tả Sìn Thàng</b>						
	Páo Tỉnh Làng 2	1	1	50	4,17	1,76	32
	Tà Tàu	1	1	50	1,1	0,71	35
	Háng Tùng	1	1	50	0,1	0,77	39
<b>10</b>	<b>Xã Sín Chải</b>						
	Cáng Chua 2 (nhóm 1)	1	1	50	3,78	3,2	35
	Cáng Chua 2 (nhóm 2)						
	Cáng Chua 2 (nhóm 3)						
	Chế Cu Nhe (nhóm hộ)	1	1	50	4,74	1	23
	Háng Khúa	1	1	50	4,31	2,12	55
	<b>Tổng</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>1275</b>	<b>51,223</b>	<b>45,027</b>	<b>1248</b>

## 2. Về tiến độ triển khai thực hiện

- Ngày 25/6/2024, UBND huyện Tủa Chùa được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên.

- Ngày 01/7/2024, UBND huyện cùng các phòng ban trực thuộc (Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất) họp và nhận hồ sơ bàn giao tại Trụ sở Sở Công thương tỉnh Điện Biên (thành phần hồ sơ được bàn giao chưa đầy đủ theo quy định).

- Ngày 02/7/2024, UBND huyện giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tại Quyết định số 3264/QĐ-UBND.

- Ngày 03/7/2024, UBND huyện cùng các phòng ban trực thuộc (Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất) họp thống nhất phương án triển khai tại Trụ sở Sở Công thương tỉnh Điện Biên.

- Ngày 05/7/2024, trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện (tại Tờ trình số 40/TTr-BQLDA ngày 03/7/2024), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (tại Báo cáo thẩm định số 209/BCTĐ-KTHT ngày 04/7/2024), UBND huyện đã phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán chi phí chuẩn bị dự án.

- Ngày 08/7/2024, trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện (tại Tờ trình số 41/TTr-BQLDA&PTQĐ ngày 05/7/2024), Phòng Tài chính và Kế hoạch (tại Báo cáo số 320/BC-TCKH ngày 08/7/2024), UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

- Ngày 09/7/2024, trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện (tại Tờ trình số 42/TTr-BQLDA&PTQĐ ngày 09/7/2024), UBND huyện đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Ngày 10/7/2024, trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện (tại Tờ trình số 43/TTr-BQLDA&PTQĐ ngày 10/7/2024), UBND huyện đã phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Ngày 12/7/2024, Sở Công thương ban hành Văn bản số 1179/SCT-QLNL về việc hướng dẫn một số nội dung về triển khai; lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án thành phần thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bùng sáng Điện Biên”). Cùng ngày, UBND huyện ban hành Văn bản số 828/UBND-QLDA&PTQĐ đề nghị Sở Công thương tỉnh Điện Biên cung cấp bổ sung hồ sơ Dự án còn thiếu.

- Từ ngày 10/7/2024 đến ngày 22/7/2024, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và đơn vị tư vấn đã phối hợp cùng các phòng ban liên quan, chính quyền địa phương các xã tiến hành rà soát, khảo sát dự án.

- Ngày 22/7/2024, trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện (tại Báo cáo số 07/BC-BQLDA&PTQĐ), UBND huyện đã ký phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.

- Ngày 24/7/2024 UBND huyện đã ban hành Văn bản số 882/UBND-VP yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Ngày 31/7/2024, UBND huyện đã có Tờ trình số 137/TTr-UBND trình Sở Công thương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Ngày 01/8/2024 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện nộp hồ sơ vào Sở Công thương tỉnh Điện Biên.

- Ngày 02/8/2024 Sở Công thương tỉnh Điện Biên xin ý kiến tham gia thẩm định của các Sở ngành liên quan tại Văn bản số 1308/SCT-QLNL, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi làm cơ sở để thẩm định. Cùng ngày, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện đã có Tờ trình số 260/TTr-BQLDA&PTQĐ trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí thẩm tra.

- Ngày 05/8/2024, Sở Giao thông vận tải và Công ty Điện lực Điện Biên có ý kiến tham gia thẩm định tại các Văn bản số 1781/SGTVT-KT&QLGT, 2082/PCĐB-KT. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí thẩm tra tại Báo cáo số 241/BCTĐ-KTHT.

- Ngày 06/8/2024 Sở Xây dựng tham gia ý kiến thẩm định tại Văn bản số 1551/SXD-PTĐT,HTKT,QLN&TTBĐS.

- Ngày 08/8/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến thẩm định tại Văn bản số 1565/STNMT-QHĐĐ&ĐĐBĐ. Cùng ngày, UBND huyện đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Ngày 09/8/2024 Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến thẩm định tại Văn bản số 1841/SNN-KHTC.

- Ngày 13/8/2024 Sở Công thương tổng hợp ý kiến tham gia của các sở ngành và đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Văn bản số 1366/SCT-QLNL.

- Ngày 15/8/2024, Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện (tại Tờ trình số 266/TTr-BQLDA&PTQĐ ngày 08/8/2024); ý kiến thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (tại Báo cáo số 375/BC-TCKH ngày 12/8/2024), UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi. Cùng ngày, ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất đã tiến hành thương thảo hợp đồng và trình UBND huyện phê duyệt kết quả LCNT tư vấn thẩm tra tại Tờ trình số 286/TTr-BQLDA&PTQĐ.

- Hiện tại, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra hiện trạng rừng, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo ý kiến của Sở Công thương và các Sở ngành liên quan. Dự kiến, hoàn thiện hồ sơ và trình Sở Công thương trước ngày 23/8/2024.

Trên đây là Báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện dự án: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (Chương trình “Bùng sáng Điện Biên”) - huyện Tủa Chùa của UBND huyện Tủa Chùa./.

**Nơi nhận:**

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia huyện Tủa Chùa;
- Ban QLDA và PTQĐ huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Tuấn**